



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS/MG										DATA: 05/12/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ			LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO, COM INICIO NAS COORDENADAS 7892309,61S, 193404,59L, FINDANDO NAS COORDENADAS 7892260,68S, 194022,54L.					PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1	IIO-001	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	1,32%	43,65%	27,80%	28,55%					
			Financeiro	9.378,17	4.093,81	2.606,78	2.677,58					
2	OBR-001	TERRAPLANAGEM - SUB-LEITO / BASE ESTABILIZADA	Físico %	19,65%	100,00%							
			Financeiro	139.816,60	139.816,60							
3	OBR-002	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	53,08%		50,00%	50,00%					
			Financeiro	377.698,51		188.849,26	188.849,26					
4	DRE-001	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	24,90%		50,00%	50,00%					
			Financeiro	177.186,12		88.593,06	88.593,06					
5	OBR-003	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,06%		50,00%	50,00%					
			Financeiro	7.530,58		3.765,29	3.765,29					
			Financeiro									
TOTAL			Físico %	100,00%	20,22%	39,88%	39,89%					
			Financeiro	R\$ 711.609,98	R\$ 143.910,41	R\$ 283.814,38	R\$ 283.885,19					
_____ RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS MG PREFEITO MUNICIPAL							_____ CREA: 201.997/D-MG				Observações:	