

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

OBRA: RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA NA RUA GETÚLIO MAGALHÃES Nº 192.	VALOR DA OBRA	R\$ 471.694,43
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO MAGALHÃES Nº 192.	TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO	
MUNICÍPIO: INDIANÓPOLIS - MG		
DATA: FEVEREIRO/2024.	INICIO DA OBRA: APÓS LICITAÇÃO	

PAVIMENTAÇÃO / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DRNAGEM PLUVIAL / TRANSPORTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS									
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 99.432,60	80,00%	R\$ 79.546,08	5,00%	R\$ 4.971,63	5,00%	R\$ 4.971,63	5,00%	R\$ 4.971,63	5,00%	R\$ 4.971,63
2	ESTRUTURA	R\$ 55.898,02	50,00%	R\$ 27.949,01	40,00%	R\$ 22.359,21	10,00%	R\$ 5.589,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	PAREDES PAINÉIS E FECHAMENTOS DIVERSOS	R\$ 23.144,96	30,00%	R\$ 6.943,49	70,00%	R\$ 16.201,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4	COBERTURA	R\$ 45.731,45		R\$ 0,00	80,00%	R\$ 36.585,16	20,00%	R\$ 9.146,29		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	REVESTIMENTO	R\$ 48.808,52		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 14.642,56	70,00%	R\$ 34.165,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 55.238,72		R\$ 0,00	35,00%	R\$ 19.333,55	45,00%	R\$ 24.857,42	20,00%	R\$ 11.047,74		R\$ 0,00
7	PISO	R\$ 45.690,15		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.845,08	50,00%	R\$ 22.845,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFONICAS LOGICA	R\$ 48.036,20		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 14.410,86	70,00%	R\$ 33.625,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.201,22	20,00%	R\$ 2.440,24	70,00%	R\$ 8.540,85	10,00%	R\$ 1.220,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10	PINTURA	R\$ 22.217,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.108,63	50,00%	R\$ 11.108,63
11	DIVERSOS	R\$ 12.093,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00	70,00%	R\$ 8.465,28	15,00%	R\$ 1.813,99	15,00%	R\$ 1.813,99
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.202,09		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.202,09
CUSTO TOTAL		R\$ 471.694,43	24,78%	R\$ 116.878,82	33,90%	R\$ 159.890,37	30,72%	R\$ 144.886,92	6,14%	R\$ 28.941,99	4,47%	R\$ 21.096,33
CUSTO TOTAL ACUMULADO			24,78%	R\$ 116.878,82	58,68%	R\$ 276.769,19	89,39%	R\$ 421.656,11	95,53%	R\$ 450.598,10	100,00%	R\$ 471.694,43