



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS/MG										DATA:	18/06/2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				LOCAL: RUA LADELINO FERNANDES DE REZENDE (ANTIGA RUA 5), NO LOTEAMENTO BEIRA LAGO (COORDENADAS GEOGRÁFICAS INICIAIS: LAT: 19° 3'41.11"S, LONG: 47°56'27.42"O, E FINAIS: LAT: 19° 3'52.80"S LONG: 47°56'42.81"O), NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS						PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	IIO-001	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	1,56%	78,70%	10,65%	10,65%				
			Financeiro	8.337,00	6.561,08	887,96	887,96				
2	OBR-001	TERRAPLANAGEM - SUB-LEITO / BASE ESTABILIZADA	Físico %	9,22%	100,00%						
			Financeiro	49.165,60	49.165,60						
3	OBR-002	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	59,42%		50,00%	50,00%				
			Financeiro	316.945,59		158.472,80	158.472,80				
4	DRE-001	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	28,29%		50,00%	50,00%				
			Financeiro	150.900,56		75.450,28	75.450,28				
5	OBR-003	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,51%		50,00%	50,00%				
			Financeiro	8.042,43		4.021,22	4.021,22				
TOTAL			Financeiro	100,00%	10,45%	44,78%	44,78%				
			Financeiro	R\$ 533.391,18	R\$ 55.726,68	R\$ 238.832,25	R\$ 238.832,25				
							Observações:				
_____ DARLAN DE FREITAS MOURA - ENGENHEIRO CIVIL							_____ CREA: 34.718/D-MG				
_____ LINDOMAR AMARO BORGES - PREFEITO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS MG											