

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS/MG

Valor do Investimento: R\$350.694,68

Local: RUA GETÚLIO MAGALHÃES, Nº390 CENTRO - INDIANÓPOLIS - MG

TIPO DE OBRA: Reforma e Ampliação

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.043,58	4,86%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
2	ALVENARIA/DIVISÓRIA	28.671,18	8,18%	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	58.802,32	16,77%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	32.302,80	9,21%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00
5	REVESTIMENTOS	33.497,38	9,55%		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
6	PORTAS	31.674,68	9,03%		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
7	JANELAS	4.340,60	1,24%		0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	35.501,96	10,12%		0,00		0,00	80,00	80,00	20,00	100,00
9	PINTURA	34.427,91	9,82%		0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
10	PISOS	33.281,02	9,49%		0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
11	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	4.398,52	1,25%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
14	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	5.987,71	1,71%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
16	ELÉTRICA	14.539,91	4,15%	15,00	15,00	10,00	25,00	15,00	40,00	60,00	100,00
18	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	4.650,68	1,33%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
19	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS	1.039,37	0,30%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9.834,76	2,80%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	700,30	0,20%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00

TOTAL (%):		100,00%	23,92	23,92	21,90	45,83	27,58	73,40	26,60	100,00
TOTAL (R\$):	R\$	350.694,68	83.899,56	83.899,56	76.816,31	160.715,87	96.706,08	257.421,95	93.272,74	350.694,68

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO
CAU A92331-1